



Färdiganmälan

Checklista inför villapumpsinstallation

Kontaktuppgifter till LTA-ansvarig Västvatten
Simon Wilhelmsson 0522-63 88 54

Simon.wilhelmsson@vastvatten.se

Simon Wilhelmsson
Västvatten AB
Kaserngården 3B
451 81 Uddevalla

Kontakta ansvarig enligt kontaktuppgifter ovan och boka er tid för driftsättning.

Glöm ej att boka driftsättning minst fem arbetsdagar innan önskad driftsättning, vi utför driftsättningar på tisdagar och torsdagar.

Checklistan kan överlämnas på driftsättningstillfället eller skickas in enligt kontaktuppgifterna innan driftsättningen.

Anläggningsuppgifter	
Fastighetsbeteckning:	Adress:
Namn, fastighetsägare:	Personnummer:
Adress (om ej samma som ovan):	
Postnummer:	Ort:
Telefon:	Mobiltelefon:
Namn, behörig elinstallatör:	
Mobiltelefon, behörig elinstallatör:	

Kontrollera följande punkter under arbetet med LTA stationen.

Rör/LTA-stationen installationer

- 1. Anläggningen är utförd i enlighet med Västvatten AB och tillverkarens monteringsanvisningar.
- 2. Vattenledningen inom fastigheten är utförd med minst 32 mm PE-ledning, tryckklass PN10 (blå märkning).
- 3. Tryckavloppsledningen inom fastigheten till LTA-enhet är utförd enligt dimension från monteringsanvisningar. PE-ledning, tryckklass PN10, (röd/brun märkning).
- 4. Återfyllning till befintlig marknivå kring LTA-enheten är färdig. Marken inom en radie av 1,5 m från LTA-enhetens mitt ska vara horisontell och fri från grövre växtlighet eller byggnation.
- 5. Kontrollera att nya vatten- och spillvattenledningar är täta och att inget ut- eller inläckage kan ske.
- 6. Befintligt spillvattensystem (rödbrun märkning) är inkopplat till pumptanken.
- 7. Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är fränkopplat. Återströmningsskydd är installerat på vattenledningen.
- 8. Pumptanken är torr och rengjord. Ledningarna är renspolade (sand och grus skadar pumpen). Kontrollera att gejder-rör står i rätt position för pumpinstallation och att övrig utrustning i tanken är oskadad.
- 9. Stuprörs- och dräneringsvatten är separerat från spillvattenledningar.
- 10. Förbindelsepunkten är öppen och anslutningskopplingarna är synliga, så att Västvattens personal kan täthetskontrollera dessa.

Elinstallation**Fylls i av behörig elinstallatör.**

Dimensionera anläggningen med hänsyn till startström för pump.

- 11. Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör. Kontaktuppgifter anges i delen "Anläggningsuppgifter" på sida 1.
- 12. Leverantörens installationsanvisningar har följts.
- 13. Larmindikator/automatikkåp ska vara placerad vid LTA-enheten alternativ plats efter överenskommelse med Västvatten AB.
- 14. Elinstallation ska vara färdig enligt monteringsanvisningen. Kontrollera fasföljden så att pumpen går åt höger.
- 15. Kontroll att märkning är utförd vid kopplingsutrustning och vid ansluten elapparat enligt anläggning i övrigt.
- 16. Underlag för ändring av ritningar, schema etc. är upprättat och avlämnat till fastighetsägaren.
- 17. Besikta okulärt att kablarna är oskadade. Om tveksamhet råder, genomför en isolationsmätning.
- 18. Kontinuitetskontroll av skyddsledarkretsen till samtliga utsatta delar, det vill säga skyddsjordade delar i monterade elapparater, jordblek etc. samt skyddsutjämnade delar mot PE-skenan eller jord t.ex. vattenrör.
- 19. Stickprovskontroll av konitinitet mellan PE och N.

Datum och ort

Underskrift elektriker

Namnförtydligande



Övrigt

- 20. Anläggningsavgiften för VA är betald. Västvatten AB installerar inte pumpen innan betalning är gjord.
- 21. VA-uppgift ska ha erhållits.
- 22. Kontroll av inkoppling vid förbindelsepunkt.

OBS. Kontrollera punkt 8-10 samt 14 direkt före Västvattens driftsättningstillfälle.

Jag intygar att anläggningen är fackmannamässigt utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt tillverkarens och Västvatten AB:s monteringsanvisningar. Vid besiktningstillfället ska det finnas tillgång till vatten för funktionsprovning. Om det trots denna färdiganmälan inte skulle vara färdigt för inkoppling och besiktning av min VA-anläggning vid överenskommen tidpunkt, kommer en förgävesavgift att tas ut. Vid eventuella fel och brister kan dessutom installationen bli försenad.

Datum och ort

Underskrift fastighetsägare

Namnförtydligande